

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**По реализации республиканских адресных инвестиционных программ, Федеральной целевой программы  
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» муниципальным  
образованием городской округ Саки Республики Крым**

Наименования объекта	Объем предусмотренных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Дата заключения контракта	Срок выполнения работ
<b>Субвенция на осуществление полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных</b>				
Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных	490 620,00 РК – 390 620,00 МБ – 100 000,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До конца марта 2020г.	В течении 2020г.
<b>Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения</b>				
Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе:	6 442 146,62 РК – 6 120 039,29 МБ – 322 107,33	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 22 марта 2020г.	До 30 апреля 2020г.
Ремонт ул. Ивановой города Саки Республики Крым	1 049 010,00 РК – 996 559,50 МБ – 52 450,50	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 22 марта 2020г.	До 30 апреля 2020г.
Ремонт ул. Михайловское шоссе города Саки Республики Крым	3 418 620,00 РК – 3 247 689,00 МБ – 170 931,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 22 марта 2020г.	До 30 апреля 2020г.
Ремонт ул. Морской города Саки Республики Крым	1 974 516,62 РК – 1 875 790,79 МБ – 98 725,83	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 22 марта 2020г.	До 30 апреля 2020г.
<b>Субсидия на благоустройство территории Муниципального образования городской округ Саки</b>				
Благоустройство спортивно-деловая зона по адресу ул. Колхозная г. Саки Республики Крым	16 068 470,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 15 апреля 2020г.	До 01 сентября 2020г.

Ремонт пер. Пролетарский - пер. Галушкина г. Саки Республики Крым	10 082 560,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 15 мая 2020г.	До 01 сентября 2020г.
Капитальный ремонт ул. Кузнецова г. Саки Республики Крым	27 989 590,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 01 мая 2020г.	До 01 сентября 2020г.
Капитальный ремонт ул. Вокзальная г. Саки Республики Крым	16 966 160,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 15 мая 2020г.	До 01 сентября 2020г.
Капитальный ремонт ул. Крымская г. Саки Республики Крым	13 068 090,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 27 марта 2020г.	До 01 сентября 2020г.
Капитальный ремонт подъездной дороги к МБДОУ "Детский сад № 7 "Чайка" до ул. Ивановой г. Саки Республики Крым	7 910 110,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 15 мая 2020г.	До 01 сентября 2020г.
Ремонт ул. 2-й Гвардейской Армии г. Саки Республики Крым	5 600 000,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 15 мая 2020г.	До 01 сентября 2020г.
Капитальный ремонт ул. Фестивальная г. Саки Республики Крым	16 806 610,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 27 марта 2020г.	До 01 сентября 2020г.
Капитальный ремонт ул. Дегтярева г. Саки Республики Крым	5 328 410,00	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 01 мая 2020г.	До 01 сентября 2020г.
<b>Субсидия на обустройство детских игровых площадок</b>				
Установка детской игровой площадки	1 951 368,42	Асанов Т.Р. Новныко Д.А.	До 15 апреля 2020г.	До 15 мая 2020г.
<b>Реализация объектов предусмотренных Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»</b>				
Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки	303 731 680,00	Силантьева О.А. Асанов Т.Р. Дмитриева О.В. Муратов Р.Э.	19 декабря 2019г.	Первая очередь - декабрь 2020г. Вторая очередь июнь 2021 г.
Строительство ливневой канализации, Республика Крым, г. Саки.	1 108 755 870,00 Контракт расторгнут в одностороннем порядке по решению Заказчика	Силантьева О.А. Асанов Т.Р. Дмитриева О.В. Муратов Р.Э.	С 19.12.2017г. По 23.12.2019г.	Декабрь 2021 г. При корректировке Программы ФЦП планируется продление сроков

				реализации объекта до декабря 2022 г.
Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера, Республика Крым, г.Саки	397 800 000,00	Силантьева О.А. Асанов Т.Р. Дмитриева О.В. Муратов Р.Э.	28 декабря 2019г.	Ноябрь 2021г.
Реконструкция улицы Курортная и переулка Береговой, Республика Крым, г.Саки	264 720 000,00	Силантьева О.А. Асанов Т.Р. Дмитриева О.В. Муратов Р.Э.	05 ноября 2019г.	Октябрь 2020г.
Реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера под обустройство передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей, Республика Крым, г.Саки	148 000 000,00	Силантьева О.А. Асанов Т.Р. Дмитриева О.В. Муратов Р.Э.	26 сентября 2019г.	Ноябрь 2020г.
Реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш с учетом передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей, Республика Крым, г.Саки	31 500 000,00	Силантьева О.А. Асанов Т.Р. Дмитриева О.В. Муратов Р.Э.	Контракт расторгнут в одностороннем порядке по решению Заказчика	Планируется завершение СМР за счет средств Республиканского и Местного бюджетов до декабря 2020 года
Строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская, Республика Крым, г.Саки	1 166 308 474,57	Силантьева О.А. Асанов Т.Р. Дмитриева О.В. Муратов Р.Э.	Контракт расторгнут в одностороннем порядке по решению Заказчика	При корректировке Программы ФЦП планируется перенос средств кассового плана с 2020г. на последующие года и продление реализации объекта до декабря 2022 г.
Реконструкция муниципального	ПИР – 3 650 000,00	Силантьева О.А.	30 декабря 2019г.	ПИР - октябрь 2020г.

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 13 «Светлячок» города Саки Республики Крым	СМР – 13 850 000,00	Асанов Т.Р. Дмитриева О.В. Муратов Р.Э.		СМР - декабрь 2021г.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации республиканских адресных инвестиционных программ, Федеральной целевой программы  
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» муниципальным  
образованием городской округ Саки Республики Крым Республики Крым

Наименование объекта	Объем предусмотренных средств, тыс. руб	Ответственный исполнитель	Дата заключения контракта, тыс. руб.	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
<b>Образовательные учреждения г.Саки Республики Крым</b>				
Реконструкция МБДОУ «Детский сад №13 «Светлячок» города Саки Республики Крым	162 700,0	Предыбайло Ю.А. Запоточный А.Ю. Перерва М.С.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	2021г.
Капитальный ремонт подъездной дороги к МБДОУ "Детский сад № 7 "Чайка" до ул. Ивановой г. Саки Республики Крым	7910,11	Асанов Т.Р. Навныко Т.Р.	15.05.2020г.	01.09.2020г.
<b>Учреждения культуры и спорта г.Саки</b>				
Капитальный ремонт здания МБУ «Библиотека им.Н.В.Гоголя» города Саки Республики Крым	3680,0	Предыбайло Ю.А. Кобец Л.М.	01.05.2020г.	01.10.2020г.
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом размером 42х24 метра.	250 000,0	Предыбайло Ю.А. Кобец Л.М Смоляренко Д.А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	2021
Капитальный ремонт беговых дорожек и сектора	19113,0	Предыбайло Ю.А. Кобец Л.М	Ведется работа по подготовке к процедуре	31.12.2020г.

для прыжков в длину на стадионе «Авангард» МБУ «Спортивная школа» г.Саки Республики Крым		Смоляренко Д.А.	проведения электронного аукциона	
--	--	-----------------	----------------------------------	--

## Справка

о ходе реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.

На территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым реализуется ряд мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» утвержденной постановлением Правительства РФ № 790 от 11.08.2014 г. (с дополнениями и изменениями) (далее - Программа), Заказчиком по которым на основании Постановления Администрации города Саки № 715 от 30.05.2016 года «О наделении полномочиями Заказчика (застройщика) МКУ «СакиИнвестПроект» является МКУ «СакиИнвестПроект». Предметом деятельности МКУ «СакиИнвестПроект» в сфере социально-экономического развития г. Саки и инвестиционной деятельности является реализация функций и полномочий, определенных Уставом и нормативно-правовыми актами Администрации города Саки.

По объекту **«Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки»** 29 ноября 2016 г. был заключен Муниципальный Контракт № 77 с АО НПП «Биотехпрогресс». г. Санкт-Петербург.

В связи с невыполнением условий Муниципального Контракта Подрядной организацией, а именно срыв сроков завершения работ, установленный на 31.07.2019г. Заказчиком 22.07.2019г. принято решение об одностороннем расторжении Контракта и направлены соответствующие уведомления в адрес Подрядной организации. В настоящее время Контракт расторгнут от 26.08.2019г. За не ввод объекта в эксплуатацию к подрядной организации выставлена неустойка в размере 4 509 292 (четыре миллиона пятьсот девять тысяч двести девяносто два) рубля 78 копеек которая удовлетворена в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки.

В отношении подрядной организации АО НПП «Биотехпрогресс» муниципальным заказчиком МКУ «СакиИнвестПроект» ведётся претензионная работа и подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым (исх. № 33 от 22.01.2019 дело № А83-2248/2019) о взыскании неустойки в размере 14 264 443,12 руб. за нарушение обязательств в части неисполнения сроков выполнения работ по контракту. На текущую дату претензионные требования муниципального заказчика МКУ «СакиИнвестПроект» подрядной организацией АО НПП «Биотехпрогресс» удовлетворены в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки.

С целью завершения реализации объекта Заказчиком проведены тендерные процедуры по определению Подрядной организации для

завершения строительных работ и вводу в эксплуатацию первой пусковой очереди очистных сооружений мощностью 15 000 м.куб./сут. в сроки, предусмотренные планом-графиком реализации мероприятий Программы, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, а именно 4 квартал 2020 год. По итогам тендерных процедур 19.12.2019г. заключен Муниципальный Контракт с ООО «КрымСтройИнвест» г. Симферополь. Цена Контракта составляет 303,0 млн. руб. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Кассовый план по объекту на февраль 2020 года составляет 4,0 млн. руб.

По объекту **«Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера, Республика Крым, г. Саки»** 21.12.2016г. заключен Муниципальный Контракт № 87 с ООО «Югославстройдекор» г. Москва.

В связи с невыполнением условий Контракта Заказчиком принято решение и 22.07.2019г. направлено уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке. С 24 сентября 2019 года Контракт считается расторгнутым. Также Заказчиком ведется претензионно-исковая работа, общий размер, подлежащий к взысканию за невыполнение условий Контракта, составляет 24 512,55820 тыс. руб., общий размер выставленной неустойки в отношении к подрядной организации составил 504 404,84459 тыс. руб. В адрес Генподрядной организации направлены Акты сверки взаиморасчетов за весь период строительства.

С целью дальнейшей реализации объектов Заказчиком 19 апреля 2019 года заключен Договор на проведение независимой строительной-технической экспертизы с целью подтверждения качества и объемов фактически выполненных работ. Получено заключение экспертизы 25 июня 2019 года. Заказчиком подготовлена ведомость объемов работ, необходимых для завершения строительства объекта и достижения технико-экономических показателей с учетом оставшихся лимитов и проведения тендерных процедур с целью определения Подрядной организации для завершения реализации объекта.

07.10.2019г. с целью определения Подрядной организации для завершения реализации объекта проведены конкурсные процедуры. 17.10.2019г. определена подрядная организация ООО «ЗОДЧИЙ» г. Санкт-Петербург. Контракт заключен – 28.10.2019г. Цена Контракта составляет 397,0 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2021 года.

В настоящее время строительные работы ведутся в соответствии с Графиком производства работ. Кассовый план по объекту на февраль 2020 года составляет 6,0 млн. руб.

По объекту **«Реконструкция улицы Курортная и переулка Береговой, Республика Крым, г. Саки»** 21.12.2016г. заключен Муниципальный Контракт № 88 с ООО «Югославстройдекор» г. Москва.

Подрядной организацией ООО «Югославстройдекор» был сорван график производства работ, на сегодняшний день строительство на объекте



подрядной организацией не ведется. Заказчиком направлено уведомление о расторжении Контракта № 88 в одностороннем порядке от 22.07.2019г. В адрес Генподрядной организации направлены Акты сверки взаиморасчетов за весь период строительства.

Заказчиком ведется претензионно-исковая работа в отношении ООО «Югославстройдекор», общий размер, подлежащий к взысканию за невыполнение условий Контракта, составляет 15 571,64680 тыс. руб., общий размер выставленной неустойки в отношении к подрядной организации составил 164 535,17147 тыс. руб., возврат неотработанного аванса в судебном порядке 21 269,12392 тыс. руб. На данный момент Арбитражным судом Республики Крым выдано Решение по делу №А83-13984/2018 от 12.11.2019 о взыскании с ООО «Югославстройдекор» в пользу Заказчика 1 946 455,85 рублей, также Арбитражным судом Республики Крым выдано Решение по делу №А83-4011/2019 от 23.12.2019 о взыскании с ООО «Югославстройдекор» в пользу Заказчика 164 535 171,47 рублей. Рассматривается в Арбитражном суде Республики Крым Дело № А83-19778/2019 по возврату неотработанного аванса 21 269 123,92 рублей.

С целью дальнейшей реализации объектов Заказчиком 14 мая 2019 года заключен Договор на проведение независимой строительно-технической экспертизы с целью подтверждения качества и объемов фактически выполненных работ. Получено заключение экспертизы 19 июля 2019 года. С 24 сентября 2019 года Контракт с ООО «Югославстройдекор» считается расторгнутым.

В Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Югославстройдекор» № А40-93749/2019 от 11.04.2019г.

Заказчиком подготовлена ведомость объёмов работ, необходимых для завершения строительства объекта и достижения технико-экономических показателей с учетом оставшихся лимитов и проведения тендерных процедур с целью определения Подрядной организации. Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация ООО «СМУ «РОДНАЯ ГАВАНЬ» г. Севастополь. Контракт заключен 05.11.2019г. Цена Контракта составляет 264,0 млн. руб.

Так как действующий Контракт на СМР заключен с учетом оставшихся лимитов по объекту и остаточная стоимость работ по объекту определена в ценах 1 квартала 2017 года с учетом невозвращенного аванса предыдущей Подрядной организацией ООО «Югославстройдекор» в размере 21 269 123,92 рублей, что лишает Заказчика возможности финансирования дополнительных объемов работ не предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией (рабочими чертежами и локальными сметами), возникающих в процессе уточнения проектных решений по условиям строительства для своевременной сдачи объекта в эксплуатацию.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству на участке от стадиона «Авангард» до пересечения ул. Курортной с ул. Гагарина. Бесшовным плиточным покрытием уже уложено порядка 3000 кв. м. бульвара

от пер. Береговой до пер. Новый. На участке, прилегающем к гостинице «Чайка» ведутся работы по прокладке инженерных сетей ливневой канализации. На участке от центрального входа в курортный парк в сторону ул. Михайловское шоссе ведутся подготовительные работы по прокладке инженерных сетей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2020 года.

По объекту **«Реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера под обустройство передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей, Республика Крым, г. Саки»** 09.12.2016г. заключен Муниципальный Контракт № 80 с ООО «Югославстройдекор» г. Москва.

По объекту получены откорректированные Положительные заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости (корректировка). Предельная стоимость объекта по результатам корректировки составляет 212 190,00 тыс. руб. Контракт с ООО «Югославстройдекор» расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке 30.03.2019г. Заказчиком ведется претензионно-исковая работа, общий размер, подлежащий к взысканию за невыполнение условий Контракта, составляет 4 000,000 тыс. руб., общий размер выставленной неустойки в отношении к подрядной организации за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию составил 288 372,500 тыс. руб., возврат аванса в судебном порядке 47 070,000 тыс. руб. Имеется Решение арбитражного суда Республики Крым о возврате аванса 47 070,000 тыс. руб., которое подтверждено Решением Апелляционного суда Республики Крым от 05.09.2019г. Исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов для взыскания. Также Заказчиком заключен Договор на проведение строительно-технической экспертизы по объекту с целью подтверждения объемов выполненных работ и дальнейшей подготовки к проведению тендерных процедур по определению Подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Получено заключение экспертизы 19 июля 2019 года.

05.09.2019г. с целью определения Подрядной организации для завершения реализации объекта проведены конкурсные процедуры. Определена подрядная организация ООО «АГ Строй Сервис» г. Симферополь. Контракт заключен 26.09.2019г. Цена Контракта составляет 148,0 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2020 года. В настоящее время строительные работы ведутся в соответствии с Графиком производства работ. Кассовый план по объекту на февраль 2020 года составляет 10,0 млн. руб.

По объектам Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (далее - ФЦП): **«Строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская, Республика Крым, г. Саки»** и **«Строительство ливневой**

**канализации, Республика Крым, г. Саки. Россия, Республика Крым, г. Саки, (территория города на улично-дорожной сети)»** Контракты расторгнуты по решению Заказчика в одностороннем порядке в связи с невыполнением условий Контрактов Подрядными организациями. Заказчиком ведется претензионно-исковая работа. Направлены требования о взыскании денежных средств по банковским гарантиям о возврате неотработанных авансов. По объекту «**Строительство ливневой канализации, Республика Крым, г. Саки. Россия, Республика Крым, г. Саки, (территория города на улично-дорожной сети)»** средства в размере 101,99 млн. руб. возвращены в федеральный бюджет. По объекту «**Строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская, Республика Крым, г. Саки»** Заказчиком в отношении банка ведется претензионно-исковая работа по причине неисполнения требования в установленный законом срок. По мере поступления денежных средств в рамках выплат, обеспеченных банковскими гарантиями данные средства будут возвращены в доход федерального бюджета с целью последующего возврата в качестве лимитов для завершения СМР по вышеуказанным объектам путем внесения соответствующих изменений в Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. N 790 «Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» в последующей корректировке ФЦП с софинансированием Республики Крым, утвержденном программой РАИП с фактическим доведением лимитов, что даст возможность проведения конкурсных процедур по определению новых Подрядных организаций для завершения строительно-монтажных работ и сдачи объектов в эксплуатацию. Ввод данных объектов в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2022 года. По объектам планируется корректировка проекта. По объекту «**Строительство ливневой канализации, Республика Крым, г. Саки. Россия, Республика Крым, г. Саки, (территория города на улично-дорожной сети)»** - в части корректировки ливневой канализации улично-дорожной сети и сопряжения с другими объектами ФЦП. По объекту «**Строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская, Республика Крым, г. Саки»** - в части корректировки подпорной стены набережной, граничащей с базой отдыха «Прибой» и уточнения транспортной схемы поставки инертных материалов.

По объекту «**Реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш с учетом передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей, Республика Крым, г. Саки**». 09.12.2016г. заключен Муниципальный Контракт № 86 с ООО «Югославстройдекор» г. Москва.

В настоящее время строительство на объекте не ведется. Контракт с ООО «Югославстройдекор» расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке 30.03.2019г. Заказчиком ведется претензионно-исковая работа, общий размер, подлежащий к взысканию за невыполнение условий Контракта, составляет 4 294,040 тыс. руб., общий размер выставленной неустойки в

отношении к подрядной организации за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию составил 140 528,03368 тыс. руб., возврат аванса в судебном порядке 31 645,18561 тыс. руб.

С целью дальнейшей реализации объекта Заказчиком 19 апреля 2019 года был заключен Договор на проведение независимой строительно-технической экспертизы с целью подтверждения качества и объемов фактически выполненных работ. Получено заключение экспертизы 25 июня 2019 года, где подтверждено качество, объем выполненных работ, а также определена ведомость оставшихся объемов работ.

Необходимо выделение дополнительных лимитов в размере невозвращенного аванса 31 645,18561 тыс. руб. для возможности завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.

По запросу Министерства строительства и архитектуры Республики Крым 24 сентября 2019 года Заказчиком в адрес Министерства была направлена информация по проблемным объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", по которым имеются утраченные авансовые платежи и приостановлены строительно-монтажные работы для вынесения данного вопроса на уровень Министерства экономического развития Российской Федерации с целью рассмотрения возможности предоставления бюджету Республики Крым утраченных денежных средств, а также неиспользованных лимитов в 2016-2018 гг. по объектам Программы, по которым имеются невозвращенные авансы. Данные мероприятия позволят выполнить консервацию объекта, провести проектно-изыскательские работы по реконструкции незавершенного строительством объекта с целью получения необходимых средств для завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

В настоящее время на объекте организовано движение автомобилей и пассажирского транспорта, установлено временное освещение тротуара, выполняются работы по подсыпке участка дороги и грейдированию.

По объекту **«Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 13 «Светлячок» города Саки Республики Крым»** по итогам конкурсных процедур 08.04.2019г. заключен Муниципальный Контракт с ООО «Астерион» на выполнение проектно-изыскательских работ. В связи с невыполнением ООО «Астерион» условий Контракта а именно срыв сроков Заказчиком 28 октября 2019 года принято решение и направлено Уведомление о расторжении муниципального контракта 0175200000419000047\_319910 от 08 апреля 2019 года в одностороннем порядке. Муниципальный контракт № 0175200000419000047\_319910 от 08 апреля 2019 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: **«Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 13 «Светлячок» города Саки Республики Крым»** считается расторгнутым 04 декабря 2019 года.

Муниципальный контракт № 0175200000419000047\_319910 от 08 апреля 2019 года с ООО «Астерион» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 13 «Светлячок» города Саки Республики Крым» считается расторгнутым 04 декабря 2019 года.

Заказчиком с целью дальнейшей реализации объекта и недопущения срыва реализации мероприятий Программы проведены тендерные процедуры по определению новой проектной организации для выполнения проектно-изыскательских работ, по итогам которых 30.12.2019г. Заключен Муниципальный Контракт № 0175200000419000754 с ООО «Нефтегазстройпроект» г. Симферополь. В настоящее время Заказчиком переданы предусмотренные Контрактом исходные материалы для выполнения проектно-изыскательских работ в адрес с ООО «Нефтегазстройпроект». Цена Контракта составляет 3,65 млн. руб. Срок завершения проектирования определен на октябрь 2020 года.

По объекту **«Реконструкция и техническое переоснащение объектов озерно-грязевого хозяйства ГУ НПП РК «Крымская ГГРЭС», Республика Крым, г. Саки»** 05.06.2018г. по итогам конкурсных процедур заключен Муниципальный Контракт № 0175200000417000583\_319910 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с ООО «ДСТ-Строй» г. Пермь со сроком завершения работ, определенном на 31.12.2019г. По состоянию на 26.12.2019г. строительно-монтажные работы по объекту завершены, Комиссией по приемке объекта подписан Акт приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме КС-14 и КС-11. Стоимость объекта составила 600,0 млн. руб. Также Заказчиком в порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 г. N 2039-6/14 службой Государственного строительного надзора Республики Крым 30.12.2019г. зарегистрирована Декларация о готовности объекта к эксплуатации.

По объекту **«Реконструкция глубоководного выпуска, Республика Крым, г. Саки»** 28.03.2019г. по итогам конкурсных процедур заключен Муниципальный Контракт № 0175200000419000034\_319910 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с ООО «ДГ-РАЗВИТИЕ» г. Москва со сроком завершения работ, определенном на 31.12.2019г. По состоянию на 16.12.2019г. строительно-монтажные работы по объекту завершены, Комиссией по приемке объекта подписан Акт приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме КС-14 и КС-11. Стоимость объекта составила 112,0 млн. руб. Также Заказчиком в порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 г. N 2039-6/14 зарегистрирована в службе Государственного

строительного надзора Республики Крым Декларация о готовности объекта к эксплуатации 27.12.2019г.